



Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 10, 78 000 Бања Лука

Тел.: +387 51 233 670, +387 51 233 680, +387 51 233 690

Факс: +387 51 233 700

e-mail: info@autoputevirs.com

www.autoputevirs.com

Аутопут на Коридору Vц – од петље Јоховац до петље Вукосавље (36 km)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИХ ПИТАЊА

Децембар 2021

Садржај

Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	6
Стандард 1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјална питања	7
Стандард 2: Превенција и смањење загађења	15
Стандард 3: Биодиверзитет и екосистеми	17
Стандард 4: Климатски ризици	22
Стандард 5: Културно наслеђе	23
Стандард 6: Недобровољно расељавање	26
Стандард 7: Права и интереси угрожених група	27
Стандард 8: Стандарди везани за радну снагу	28
Стандард 9: Безбедност и здравље	29
Стандард 10: Укључивање заинтересованих страна	35

Листа скраћеница

У овом документу користе се бројне скраћенице које су преузете из енглеске терминологије и опште прихваћених међународних ЕИБ стандарда из области заштитне животне средине и социјалних питања (називи различитих планова и слично). У том смислу у документу ће се користити оригиналне скраћенице на енглеском језику. У наредној табели ове скраћенице су означене наводницима а дат је њихов превод и значење.

АПР	Акциони план расељавања
АРС	Аутопутеви Републике Српске
БиХ	Босна и Херцеговина
"BAR"	Biodiversity Assessment Report Извештај о процени биодиверзитета
"BMP"	Borrow Management Plan План управљања позајмиштима
"CESMP"	енгл. "Construction Environmental and Social Management Plan" План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током изградње
"CHS"	Community Health & Safety Здравље и безбедност заједнице
"CONNECTA"	Technical Assistance to Connectivity in the Western Balkans Техничка помоћ повезивању на Западном Балкану (назив ЕУ финансираног пројекта)
"CTMP"	Construction Traffic Management Plan План управљања грађевинским саобраћајем (СТМР)
"CWMP"	Construction Waste Management Plan План управљања грађевинским отпадом
"D&B Contractor"	Design and Build Contractor Извођач задужен за пројектовање и градњу
"EIA"	Environmental Impact Assessment Процена утицаја на животну средину
ЕИБ или EIB	Европска инвестициона банка
EIB S број	Назив стандарда Европске инвестиционе банке
"ESHS"	Environmental, Social, Health & Safety Животна средина, социјална питања, здравље и безбедност
"EPRP"	Emergency Preparedness and Response Plan План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама
"ESAP"	Environmental and Social Action Plan Акциони план управљања заштитом животне средине и социјалним питањима
"ESMP"	Environmental and Social Management Plan План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима
"ESMS"	Environmental & Social Management System Систем управљања заштитом животне средине и социјалним питањима
"E&S"	Environmental & Social Животна средина и социјална питања
"ESDD"	Environmental and Social Due Diligence

	Ревизија документације везано за заштиту животне средине и социјална питања
"ESIA"	Environmental and Social Impact Assessment Процјена утицаја пројекта на животну средину и социјална питања
"ESP"	Environmental & Social Policy Политика у области заштите животне средине и социјалних питања
"EU"	European Union Европска Унија
"FBiH"	Federation of Bosnia and Herzegovina Федерација Босне и Херцеговине
"FIDIC"	International Federation of Consulting Engineers Међународна федерација инжењера консултаната (термин је познатији као међународни стандард за уговарање грађевинских радова)
"GHG"	Greenhouse Gas Гасови са ефектом стаклене баште
Годишњи извештај	Годишњи извештај о заштити животне средине и социјалним питањима
"H&S"	Health & Safety Здравље и безбедност
"NTS"	Non-Technical Summary Нетехнички резиме
"KPI"	Key performance indicators Кључни индикатори учинка
ЛЗО	Лична заштитна опрема
"NVMP"	Noise and Vibration Management Plan План управљања буком и вибрацијама
"OESMP"	Operational Environmental and Social Management Plan План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током рада пројекта
"OHSMP"	Occupational Health and Safety Management Plan (OHSMP) План управљања здрављем и безбедношћу радника
"OHS"	Occupational Health & Safety Безбедност и здравље на раду
ПМ	Пројект менаџер
РС	Република Српска
"RSA"	Road Safety Audit Провјера безбедности пута
"TMP"	Traffic Management Plan План управљања саобраћајем
"WGM"	Workers Grievance Mechanism Жалбени механизам за раднике (запослене)
ЗНР	Заштита на раду

Акциони план заштите животне средине и социјалних питања

Табела у наставку представља ESAP. Он идентификује потребне радње у фазама пре-изградње, изградње и рада пројекта. Спровођење активности је у надлежности ЈП Аутопутеви Републике Српске (АРС). Када извођачи обављају посао по уговору, АРС ће бити одговоран за усклађеност тих извођача са захтевима ESAP-а.

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
Стандард 1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјална питања							
1.1	<p>Осигурати да су захтјеви наведени у Студији утицаја на животну средину, Еколошкој дозволи и овом Акционом плану укључени у тендерску документацију:</p> <p>Аутопутеви РС ће осигурати да тендерска документација пројекта РС укључи слиједеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Све захтјеве из Студија утицаја на животну средину (EIA) и Еколошке дозволе који се односе на овај Пројекат, као и захтјеве овог Акционог плана (ESAP), Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима (ESMP), Плана укључивања заинтересованих страна (SEP), Плана за откуп земљишта и пресељење (RAP) укључујући и жалбени механизам (GM). - Јасан захтјев за Извођача радова да изради cjеловити План управљања заштитом животне средине и 	<p>На одговарајући начин је одговорено на све утицаје на животну средину и социјална питања током градње.</p> <p>Усклађено са ЕИБ стандардима.</p>	<p>Закон о заштити животне средине РС.</p> <p>ЕИБS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјалним питањима.</p> <p>ЕИБS2: Превенција и смањење загађења.</p> <p>ЕИБS3: ЕИБ стандарди о</p>	<p><i>Одговорност:</i> Аутопутеви РС (арс).</p> <p><i>Ресурси:</i> интерни (АРС).</p>	<p>Припремити и објавити тендерску документацију у складу са планираном временском динамиком пројекта Аутопутева РС</p> <p>Ангажовати Надзор да истовремено отпочне израду Уговора о пројектовању и изградњи.</p>	<p>Тендерска документација садржи све специфичне захтјеве, доступне за проверу од стране ЕИБ.</p> <p>Надзор мора прегледати и потврдити да су планови у складу са Стандардима ЕИБ за реализацију или добром међународн</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>социјалним питањима током изградње који ће укључити слиједеће под-планове: Извођачев систем управљања СЖС и социјалним питањима, План безбједности и приступа градилишту, План управљања биодиверзитетом, Планове заштите здравља и безбједности (локалне заједница и радника), План управљања отпадом, План управљања опасним материјама, План приправности и реаговања у случају удеса, План заштите од Ковида-19, План за смештај радника, План обука, План управљања добављачима, План локалног запошљавања, План управљања водама и отпадним водама, План реаговања у случају инцидентних загађења, План управљања ерозијом земљишта, План за сузбијање прашине, План управљања буком и вибрацијама, План управљања безбедношћу саобраћаја и путева, План управљања ископаним материјалом (у коме су наведени детаљи о очекиваним количинама материјала и локацијама ископа, планираним локацијама и начинима складиштења и одлагања и</p>		<p>заштити биодиверзитета и екосистема</p> <p>EIBS9: Безбједност и здравље</p>			<p>ом праксом, гдје је примењиво</p> <p>Примјена Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током градње се провјерава од стране Надзора.</p> <p>Годишњи извјештаји о заштити животне средине и социјалним питањима ка ЕИБ.</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>мјерама ублажавања са поступцима који ће бити примијењивани), Технологију извођења радова у водотоку и близини водотока (како ће бити одржаван протицај током извођења радова, како ће се заштитити квалитет водотока, укључујући поступке одржавања механизације у циљу избјегавања загађења тла и вода).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Све захтјеве ЕИБ-а који се односе на заштиту животне средине и социјалних питања код извођења радова, укључујући захтјеве за извјештавањем. - Поступак управљања измјенама пројекта гдје се све измјене или приједлози Извођача на одговарајући начин анализирају и оцјењују од стране Надзора (и Аутопутева РС) са аспекта њиховог утицаја на животну средину и социјална питања и одговарајуће мјере за ублажавање дефинишу и примјењују. - Захтјев да Извођач консултује заинтересоване локалне заједнице о коначној локацији свих подвожњака и 						

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>локалних путева током израде главног пројекта.</p> <p>- Захтјев да Надзор и Извођач радова договоре Програм мониторинга током извођења радова, у складу са Еколошком дозволом и да одреде локације мониторинга за све параметре у складу са ESMP.</p>						
1.2	<p>Додатна потврда (изјава) надлежног органа за животну средину</p> <p>АРС да затражи Изјаву од надлежног органа за животну средину у вези са (1) провером да ли су у међувремену начињене физичке измене пројекта (нпр. раскрснице и евентуално локални приступни путеви) на било који на било који начин захтјевају додатне регулаторне поступке о процјени утицаја на животну средину, и (2) потврдом да информације укључене у претходне Студије о процјени утицаја (одобрене 2011. за ЛОТ 2 и 2014. за ЛОТ 1) остају релевантне, и правилно одражавају, између осталог, издате услове, законске захтјеве, актуелна сазнања и методе процјене.</p>	<p>Сва питања у вези заштите животне средине и социјална питања и утицаји везани за изградњу су на одговарајући начин адресиран и.</p>	<p>Директива 2011/92/ЕУ о процјени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, члан 8 (6);</p> <p>ЕИБS3: Стандарди ЕИБ о биодиверзите</p>	<p><i>Одговорност:</i> Аутопутеви РС (АРС).</p> <p><i>Ресурси:</i> интерни (АРС).</p>	<p>Прије објаве Тендера</p>	<p>Надлежни орган за животну средину издао је обновљену сагласност да је Студија утицаја за пројекат и даље ажурна;</p>	<p>Сprovedено.</p> <p>Доказ: Изјава Министарства уређења простора, грађевинарства и животне средине од 12.13.2021.</p>

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	Овај захтев проситиче из ЕУ Директиве о процјени утицаја на животну средину, чл. 8 (6) који налаже надлежном органу да се увери да је образложени закључак (одлука о процени утицаја на животну средину), или било која од одлука (издата у контексту издавања сагласности за изградњу), и даље ажурна при доношењу одлуке о финансирању градње.	Усклађено са Стандарди ЕИБ-а.	ту и екосистемима .				
1.3	<p>Осигурати да су информације о статусу Пројекта доступне пројекту изградње малих хидроелектрана на ријеци Босни.</p> <p>Аутопутеви РС треба да контактирају тијело надлежно за реализацију пројекта малих хидроелектрана на ријеци Босни и осигурају да ако се настави са реализацијом тог пројекта, Аутопутеви РС о томе буду обавјештени. У том случају ће Аутопутеви РС обезбједити све расположиве информације о пројекту аутопута, укључујући пројектне цртеже и све ажуриране хидролошке и студије процјене ризика од поплава.</p>	Могући кумулативни и ефекти који се односе на пројекат минихидроелектрана су схваћени и на њих је одговорено .	ЕИБS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјалним питањима.	<p><i>Одговорност:</i> Аутопутеви РС (АРС).</p> <p><i>Ресурси:</i> интерни (АРС).</p>	Током тендерског процеса, тако да се пројекат минихидроелектрана буде информисан о статусу имплементације Пројекта.	Записник са састанка са представницима развоја пројекта минихидроелектрана и контакт детаљи.	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
1.4	<p>Успостављање система управљања заштитом животне средине и социјалним питањима (ESMS):</p> <p>АРС да настави да развија свој ЕСМС систем, у складу са ИСО14001 или другим међународно признатим стандардом. ЕСМС треба да покрије све аспекте рада АРС-а, укључујући изградњу и рад путева, као и властите интерне институционалне активности.</p>	Сви АРС-ови ризици по животну средину и социјална питања одговарајуће ће препознати и акције предузете.	EIBS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјалним питањима.	<p>Одговорност: АРС.</p> <p><i>Ресурси:</i> интерни, планирати мали буџет.</p>	Договорити са ЕИБ. Идеално, у вријеме пуштања аутопута.	Документација система управљања заштитом животне средине и социјалним питањима, укључујући и резултате мониторинга током реализације Пројекта.	
1.5	<p>План заштите животне средине и социјалних питања у фази рада аутопута:</p> <p>Аутопутеви РС морају израдити и примјенити План заштите животне средине и социјалних питања (OESMP) у фази рада аутопута који ће укључити мјере управљања и праћења рада аутопута захтјеване Студијом утицаја на животну</p>	Ризици по животну средину и социјална питања током коришћења аутопута.	EIBS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и	<p>Одговорност: АРС.</p> <p><i>Resources:</i> АРС да одриједе буџет за спровођење</p>	План израдити прије пуштања у рад аутопута.	План заштите животне средине и социјалних питања у фази рада аутопута	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>средину, Еколошком дозволом, захтјеве ЕИБ-а садржане у овом Акционом плану (ESAP), и препоруке Извођача радова. Такође се морају утврдити задужења и одговорности за примјену и надзор мјера из Плана. План треба садржати трошкове како би се могао успоставити годишњи буџет за примјену Плана.</p>		социјалним питањима.	Плана и његово праћење.		<p>урађен прије пуштања у рад.</p> <p>Надзор мора прегледати и потврдити да су планови у складу са ЕИБ Условима за реализацију или добром међународном праксом, гдје је примењиво.</p> <p>Годишњи извјештај ка ЕИБ о заштити</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						животне средине и социјалним питањима током коришћења аутопута	
1.6	<p>План компензације локалних заједница:</p> <p>АРС да изради план надокнаде за локалне заједнице у случају да Пројекат изазове значајне сметње повећаним транспортом и саобраћајем кроз локална насеља током изградње, или другим значајним утицајима. Компензација ће се састојати од спровођења малих развојних пројеката (поправка комуналне инфраструктуре, изградња игралишта, итд.) о којима ће се разговарати и који ће бити договорени са погођеним заједницама.</p>	Усклађено са међународно прихваћеним социјалним стандардима	ЕИБ С1: Процена и управљање питањима заштите животне средине и социјалним питањима.	<p>Одговорност: АРС и Извођач.</p> <p>Ресурси: АРС да планира буџет за компензацију локалних заједница.</p> <p>Извођач да укључи трошкове у своју тендерску понуду.</p>	<p>Израдити план након утврђивања Плана управљања саобраћајем, а пре почетка радова.</p> <p>У случају значајних утицаја / сметњи током изградње, план се може</p>	<p>Израђен и усвојен план од стране АРС</p> <p>Извештавање ЕИБ-а о спровођењу плана у годишњим извештајима</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
					проширити на више заједница		
Стандард 2: Превенција и смањење загађења							
2.1	<p>Баријере за заштиту од буке:</p> <p>АРС ће обезбедити да захтеви за пројектовање и изградњу баријера против буке буду укључени у тендерску документацију. Извођач је дужан да спроведе Студију буке и да резултате угради у Пројекат заштите од буке (који је део Главног пројекта и подлеже сагласности Државне комисије за ревизију). Студија буке мора укључити одговарајућа мерења дневне и ноћне буке у близини репрезентативних рецептора и моделирање буке дуж трасе. На основу резултата студије буке утврдиће се потреба за баријерама од буке, њихова локација и технички детаљи (висина, параметри и сл.).</p> <p>Становници насељених локација где ће баријере за заштиту од буке бити постављене, биће о томе унапред консултовани (видети План укључивања заинтересованих страна).</p>	<p>На све ризике по животну средину и социјална питања је одговорено и ефикасност мјера се прати</p>	<p>EIBS2: Превенција и смањење загађења.</p> <p>Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума, 1989.</p>	<p><i>Одговорност:</i> АРС.</p> <p><i>Ресурси:</i> Када се утврде потребни ресурси, они ће бити урачунати у трошкове Пројекта дефинисане од стране Извођача.</p>	<p>Биће део Извођачевог пројекта за изградњу.</p>	<p>Главни пројекат заштите од буке прегледан и одобрен од стране Државне комисије за ревизију, као и од стране Надзорног инжењера.</p> <p>Консултовани су погођени локални рецептори</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						буке и њихове повратне информације су укључене у коначну верзију пројекта.	
2.2	<p>Мониторинг животне средине</p> <p>Редовно праћење (мониторинг) квалитета воде, ваздуха и нивоа буке је већ постављено као захтјев у оквиру Еколошке дозволе, али у случајевима када су максималне дозвољене вриједности прописане ЕУ законодавством строжије од оних у РС, морају се испунити ЕУ захтјеви.</p>	Усклађено са међународним стандардима заштите животне средине.	EIBS2: Превенција и смањење загађења.	<p><i>Одговорност:</i> АРС.</p> <p><i>Ресурси:</i> Трошкове мониторинга током градње сноси Извођач. У фази коришћења аутопута, трошкови ће бити одријеђени буџетом</p>	Током градње и рада аутопута. Захтјеве за мониторинг у фази градње навести у тендерској документацији	<p>Извјештаји Извођача, Надзора и извјештаји Аутопутева РС за годишњи Регистар загађивача.</p> <p>Извјештај о томе укључити у Годишњи извјештај о заштити</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
				Аутопутева РС за мониторинг		животне средине и социјалним питањима за ЕИБ.	
Стандард 3: Биодиверзитет и екосистеми							
3.1	<p>Исходовање ажурираног Мишљења надлежног органа за заштиту природе:</p> <p>АРС ће доставити захтјев надлежном органу за заштиту природе за ново, ажурирано Мишљење, уз обезбеђивање нове документације (Извештај и процјени биодиверзитета, 2021 и одељак ЕСМП-а, који се односи на заштиту бидиверзитета, оба припремила Конекта) као и нове информације о пројекту.</p> <p>Као резултат тога, орган за заштиту природе треба да попуни Образац А (Изјава органа</p>	<p>Усклађено са локалним законодавством и релевантним директивама ЕУ</p> <p>Усклађено са стандардима ЕИБ.</p>	<p>ЕУ Директива о стаништима 92/43/ЕЕС</p> <p>ЕИБS3: Биодиверзитет и екосистеми</p>	<p>Оговорност: АРС.</p> <p>Ресурси: запослени у АРС</p>	Прије објављивања Тендера	Образац А попуњен од стране надлежног органа за заштиту природе	<p>Сprovedен о.</p> <p>Доказ: Потписана декларација (Образац А) од стране националног органа за заштиту природе од 20.12.2021.</p>

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	надлежног за мониторинг локалитета од значаја за очување природе);						
3.2	<p>Заштита потенцијално приоритетних станишта из Анекса I (Директива ЕУ о стаништима):</p> <p>АРС да обезбеди да будући Извођач сагледа све могућности у Главном пројекту, како би се избегла или минимизирала штета на шумском фрагменту Црне јове (нарочито у зони петље Требава код села Кожухе). Предузмите кораке да унапредите постојећи пројекат како бисте избегли уклањање, уништавање или оштећење дрвећа. Такве мере би могле да обухватају, на пример: микро релоцирање трасе за потребан број метара, или додавање дела вертикалног потпорног зида за ову деоницу, уместо косог насипа, како би се смањило умањено утицај на приоритетна станишта, у складу са препорукама BAR-а.</p> <p>Меру избегавања и ублажавања треба размотрити у Главном пројекту и за муљевите и шљунковите обале река.</p>	Заштита потенцијално приоритетних станишта из Анекса I (Директива ЕУ о стаништима):	ЕИБS3: Биодиверзитет и екосистеми	<p>Одговорност: АРС & Извођач.</p> <p>Ресурси: Специјалиста консултант и запослени у АРС.</p>	Прије одобравања Детаљног пројекта	Пројекат којим је остварен минималан конфликт између трасе петље Требава и шумског фрагмента Црне јове или обала ријеке	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
3.3	<p>План управљања биодиверзитетом:</p> <p>АРС ће у сарадњи са Извођачем развити и имплементирати План управљања биодиверзитетом (ВМР) како би осигурао да грађевинске активности (и будуће операције) испуњавају захтјеве Директиве о стаништима без нето губитака (<i>енгл. No net loss</i>) за приоритетне карактеристике биодиверзитета. ПУБ треба да укључи скуп стандардних мјера за ублажавање на лицу места које имају за циљ избегавање/минимизирање/ублажавање утицаја на приоритетне карактеристике биодиверзитета (као што је идентификовано у Извештају о процјени биодиверзитета, 2021). ПУБ треба да укључи добре праксе које се односе на ублажавање утицаја на путеве, као и да пружи посебне смернице о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Истраживања флоре/фауне које треба да обаве квалификовани еколози пре чишћења вегетације на траси путу, како би се потврдила адекватност мера ублажавања предложених у ЕИА и 	<p>Усклађено са локалним законодавством и релевантним директивама ЕУ</p> <p>Добра индустријска пракса.</p> <p>Усклађено са стандардима ЕИБ.</p>	<p>EIBS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјалним питањима.</p> <p>EIBS3: Биодиверзитет и екосистеми</p>	<p>Одговорност: АРС & Извођач.</p> <p>Ресурси: Консултант специјалиста & АРС-ови запослени</p>	<p>Пре одобравања Главног пројекта</p> <p>ВМР треба да се ажурира пре почетка рада и даље имплементира од стране АРС-а.</p>	<p>Тендерска документација која садржи све наведене услове, доступна за преглед од стране ЕИБ-а.</p> <p>Надзорни инжењер да је прегледао и одобрио да планови испуњавају стандарде ЕИБ-а или добру међународну праксу где је то прикладно.</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>Извештају о процени биодиверзитета (2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Планирање изградње тако да избегне утицај на врсте и станишта од значаја за очување током цијеле године (нпр. периоди гнежђења птица); - Специфична ограничења за сваку локацију када се ради у близини воде / унутар приобалних подручја; - Мјере за заштиту птица (укључујући код пројектовања ограда или баријера од буке); - Постављање пропуста погодних за дивље животиње на 8 токова наведених у Извештају о процјени биодиверзитета: (видети Анекс 12, Мапе 10 и 11 БАР, 2021., Конекта) - Постављање наменских пролаза за животиње испод насипа аутопута у све три зоне идентификоване у BAR 2021(1- 					<p>Имплементацију CESMP -а надгледа Надзорни инжењер.</p> <p>Месечни извештаји APC-у од Инжењера током изградње.</p> <p>Ажуриран ВМР за рад пројекта.</p> <p>Годишњи извештај за ЕИБ.</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>Кожухе-Осјечани, 2-Подновље - Дуго Поље или 3- Јакеш – Ботајица)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развој и имплементација плана ревегетације (враћања у функцију), укључујући кључне индикаторе учинка (КПИ) који квалификују/квантифицирају успешну ревегетацију; и - План мониторинга, укључујући параметре праћења, учесталост и извештавање. <p>Потребно је да АРС ажурира План у складу са будућим активностима.</p>						
3.4	<p>План управљања позајмиштима:</p> <p>Аутопутеви РС морају осигурати да тендерском документацијом буде захтјевано да Извођач изради План управљања позајмиштима (видети мјеру 1.1) који ће укључити: локације позајмишта, план приступа, управљање емисијом прашине на путевима, локације и управљање одложеном материјалом, план рехабилитације локација, посвијећеност прибављању свих потребних дозвола, забрану отварања нових позајмишта у</p>	<p>Погоршање квалитета воде и деградација корита водотокова</p>	<p>EIBS3: Биодиверзитет и екосистеми</p>	<p><i>Одговорност:</i> АРС</p> <p><i>Ресурси:</i> Извођач да укључи трошкове у цену своје понуде.</p>	<p>Захтјев укључен у тендерску документацију.</p> <p>План спреман за одобравање прије</p>	<p>Одговарајући одељак у тендерској документацији.</p> <p>План управљања позајмиштима одобрен од стране</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	зони ријеке Босне. План мора предвидјети да се материјал из ријеке експлоатише само са постојећих, легалних постројења за сепарацију са дозволом надлежних органа. Такође, Надзор мора потврдити да позајмиште материјала неће негативно утицати на акватична станишта идентификована и картирана Извештајем о процјени утицаја на биодиверзитет. Није дозвољено да Извођач отвара нова позајмишта материјала у зони ријеке.				отпочињања радова.	Надзорног инжењера.	
Стандард 4: Климатски ризици							
4.1	<p>Ризици и рањивост и пројекта у вези са очекиваним климатским промјенама</p> <p>АРС да осигура да Извођач (који пројектује и гради аутопут) прегледа и поново провери делове тренутног главног пројекта (улазних параметара и ограничења) који се односе на поплаве, клизишта, ерозију и екстремне временске прилике, и да ажурира Главни пројекат новим подацима и</p>	Минимизирање климатског ризика за инфраструктуру и рад пројекта;	<p>EIBS4: Стандарди у вези са климатским ризицима</p> <p>EIBS2: Превенција и</p>	<p><i>Одговорност:</i> АРС.</p> <p><i>Ресурси:</i> Извођач да укључи трошкове у цену своје понуде.</p>	Захтјев укључен у тендерску документацију.	<p>Одговарајући одељак у тендерској документацији</p> <p>Детаљни пројекат одобрен од</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>сазнањима. За пројектовање елемената пута (као што су мостови, пропусти и површинска дренажа, попречна дренажа пута) потребно је користити нове (ажуриране) потадке о нивоима поплава и протока у водотоцима (узимајући у обзир повећану учесталост и количину интензивних падавина) тако да буду оптимизивани за нове очекиване протоке воде. Приједлог за додатно осигурање пројекта од високих вода и других ефеката очекиваних климатских промјена (ажурирања тренутног пројекта) произашао је као резултат комуникације коју је Connecta имала са надлежним водопривредним органом (Воде Српске), а наведени су у табели 15 Извјештаја о рањивости пројекта на климатске промене (CRVA, 2021, Connecta).</p> <p>Ажурирање Пројекта треба да се уради у сарадњи са Водама Српске (која тренутно припрема План управљања ризиком од поплава, за који се очекује да ће бити завршен током 2022. године);</p>	Ризици по околину од поплава насталих везано за Пројекат;	смањење загађења.			стране Државне комисије за ревизију и других релевантних заинтересованих страна, укључујући органе надлежне за речни слив.	
Стандард 5: Културно наслеђе							

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
5.1	<p>Договор са органом надлежним за културно-историјског наслеђе о заштити културног наслеђа Куле Добор:</p> <p>АРС да ступи у контакт са органом надлежним за културно-историјско наслеђе око договора о суштинским заштитним мерама и поступцима у вези са заштитом и рехабилитацијом културног наслеђа Куле Добор. Поред основних мера заштите, потребно је размотрити и договорити могуће додатне мере унапређења као што су бољи приступ Кули и евентуално паркинг.</p> <p>Орган за културно наслеђе да изда ажурирано мишљење и сагласност у складу са најновијим плановима и техничким решењима.</p>	<p>Усклађено ст са законодавством о културном наслеђу</p> <p>Усклађено ст са стандардима ЕИБ.</p>	<p>Закон о културном наслеђу, Закон о планирању и изградњи РС</p> <p>ЕИБ С5: Културно наслеђе.</p> <p>Добра пракса.</p>	<p>Одговорност: АРС.</p> <p>Ресурси: запослени у АРС.</p>	<p>Иновирано мишљење / Сагласност пре објављивања тендера.</p> <p>Договор о додатном уређењу постигнут пре почетка изградње у зони куле Добор.</p>	<p>Иновирано мишљење /Сагласност да буде уврштено у тендерску документацију</p> <p>Споразум о побољшању склопљен са локалним заинтересованим странама и властима</p>	<p>Испуњено у погледу суштинских заштитних мјера, Доказ: Допис Републичког завода за културно наслеђе од 16.12.2021.</p>
5.2	<p>Заштита културног наслеђа Кула Добор:</p> <p>АРС да обезбеди да досадашњи истражни радови, мере заштите, процедуре и све друге радње у вези са заштитом и санацијом културног наслеђа куле Добор, у складу са захтевима Еколошке</p>	<p>Минимизирање ризика од оштећења средњовеков</p>	<p>Одлука 75/08 Сл. Лист БиХ</p> <p>Еколошка дозвола</p>	<p>Одговорност: АРС.</p> <p>Ресурси: Извођач да укључи</p>	<p>Захтјев уврштен у тендерску документацију.</p>	<p>Одговарајућ и одељак у тендерској документацији.</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	дозволе и у складу са договором о евентуалним побољшањима (побољшани приступ, паркинг) постигнутим са локалним заинтересованим странама, буду спроведени, и да довољно детаља о томе буде укључено у тендерску документацију. Спровођење ове обавезе надзираће АРС, Надзорни инжењер као и надлежни државни орган за културно наслеђе.	овне Куле Добор Позитиван имиџ пројекта код локалног становништва и власти.	ЕИВ С5: Културно наслеђе Добра пракса	трошкове имплементације заштитних мјера у своју финансијску понуду.			
5.3	Процедура за управљање случајним археолошким налазима: Аутопутеви РС морају захтјевати од Извођача да у План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима током градње укључи и процедуре за заштиту непокретних културних добара на пројектном подручју и примјени процедуру за управљање случајним археолошким налазима, у складу са захтјевима Еколошке дозволе ЕБРД УР бр. 8. Спровођење Процедуре за управљање случајним археолошким налазима да буде надгледана од стране АРС, Надзорног	Минимизирање ризика за културно наслеђе.	ЕИВ5: Културно наслеђе	<i>Одговорност:</i> АРС. <i>Ресурси:</i> Извођач да укључи трошкове имплементације заштитних мјера у своју финансијску понуду.	Захтјев уврштен у тендерску документацију. План спреман за одобрење прије почетка радова	Одговарајућ и одељак у тендерској документацији. Процедура за управљање надгледана од стране АРС, Надзорног инжењера,	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	инжењера, и државног органа надлежног за културно наслеђе.					и државног органа надлежног за археологију и културно наслеђе.	
Стандард 6: Недобровољно расељавање							
6.1	<p>Спровођење Акционог плана расељавања.</p> <p>План је састављен на основу закључака процене процеса експропријације коју је спровео тим консултаната и активности које је потребно спровести да би се завршио откуп земљишта за пројекат, у складу са тренутно познатим плановима, као и било ког земљишта које ће бити потребно у будућности, због ажурирања и измене пројекта. Ако буде потребан откуп значајне количине додатног земљишта, биће направљен Анекс Акционог плана расељавања (АПР), који ће бити јавно објављен и спроведен.</p> <p>АПР ће обезбедити да се спроводи ефикасан жалбени механизам путем кога ће се</p>	Прибављање земљишта у складу са ЕИБ С6	<p>Закон о експропријацији РС, други примењиви закони</p> <p>ЕИБ С6: Недобровољно расељавање.</p> <p>ЕИБ С7: Права и интереси угрожених група.</p>	<p>Одговорност: АРС.</p> <p>Ресурси: АРС</p> <p>Ако буде потребно, АРС ће укључити</p>	<p>Пре почетка радова.</p> <p>Током целог</p>	Информације о напретку у спровођењу за ЕИБ у годишњим извештајима	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>благовремено решавати све притужбе везане за надокнаду, пресељење, социјална питања, жалбе припадника погођених заједница.</p> <p>Водиће се регистар жалби како би постојала прецизна евиденција и како би извештаји о решавању жалби били укључени у извештаје о напретку пројекта.</p> <p>АРС ће именовати менаџера АПР-а који ће бити задужен за имплементацију АПР-а и извештавање.</p>			представнике релевантне локалне заједнице или друге међусобно договорене треће стране, да учествују у процесу решавања притужби.	трајања Пројекта		
Стандард 7: Права и интереси угрожених група							
7.1	<p>Пратити примену Плана укључивања заинтересованих страна и ажурирати га по потреби. Организовати редовне консултације како би локалне заједнице погођене пројектом и угрожени појединци / домаћинства били информисани о њиховим правима и добробитима пројекта и како би се подстакло њихово учешће.</p> <p>Дефинисати мере ублажавања за угрожене појединце / домаћинства идентификоване током</p>	Побољшања у документовању помоћи која се пружа угроженим групама	<p>ЕИБ С6: Недобровољно расељавање.</p> <p>ЕИБ С7: Права и интереси угрожених група.</p>	<p>Одговорност: АРС и извођач.</p> <p>Ресурси: АРС</p>	Пре почетка радова и током трајања Пројекта	Информације о напретку у спровођењу за ЕИБ у годишњим извештајима	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
	<p>имплементације Акционог плана расељавања, као и током грађевинских радова.</p> <p>Пружити потребну помоћ свим рањивим групама на које директно и/или индиректно утиче предложени пројекат пута.</p>						
Стандард 8: Стандарди везани за радну снагу							
8.1	<p>Израда и спровођење Политике људских ресурса:</p> <p>АРС да од Извођача захтева да припреми и примени Политику људских ресурса, која ће садржати све одредбе наведене у ЕИБ С8, укључујући одредбе за обезбеђивање једнаких могућности при запошљавању, објављивање конкурса у локалним заједницама и запошљавање локалне радне снаге кад год је то могуће, ако стручно образовање и радно искуство локалних радника задовољава услове оглашених позиција.</p>	<p>Ефикасно и побољшан о управљање људским ресурсима</p> <p>Користи за локалну економију</p>	<p>Закон о раду РС, други примењиви закони</p> <p>ЕИБ С8: Стандарди везани за радну снагу.</p> <p>Добра пракса</p>	<p>Одговорност: АРС да унесе ове захтеве у тендерску документацију, извођач је дужан да примени током изградње.</p> <p>Ресурси: Извођач</p>	<p>Пре завршетка припреме тендерске документације и током изградње.</p>	<p>Израђена Политика људских ресурса, (одобрена од стране Надзора) и примењена.</p> <p>Локално запошљавање током изградње треба да буде</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						евидентирати од стране извођача и представљено Надзору Укључити у у АРС-ов годишњи извештај за ЕИБ.	
Стандард 9: Безбедност и здравље							
9.1	<p>Систем управљања безбједношћу и здрављем на раду:</p> <p>Развити и имплементирати систем управљања безбједношћу и здрављем на раду у складу са ISO 45001 системом (или сличним).</p>	Унапређење управљања безбједношћу и здрављем на раду кроз	ЕИБS9: Безбедност и здравље.	<p>Одговорност: АРС</p> <p>Ресурси: интерни ресурси уз екстерну консултантску подршку.</p>	По могућству пре отпочињања изградње	Имплементиран систем управљања безбједношћу и здрављем на раду у складу са ISO 45001	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
		формализован систем				системом (или сличним).	
9.2	<p>План управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду током градње аутопута:</p> <p>АРС да обезбеди да ће Извођач израдити План управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду током изградње са посебним фокусом на (али не ограничавајући се на): кретање возила и управљање саобраћајем, рад на висини, рад у скученим просторима, рад са опасним материјалима (нпр. експлозивима), управљање електричним хазардима, спречавање ненамерних померања и урушавања тла, и биолошким хазардима (нпр. змије отровнице). Развити и секцију о безбједности опасних материја као део главног плана.</p> <p>Услови уговора између Извођача и подизвођача треба да обезбједе да подизвођачи придржавају Плана и система управљања Извођача.</p>	Безбедно радно окружење и побољшане безбједоносне перформансе извођача	<p>Локални законски прописи</p> <p>EIBS9: Безбједност и здравље.</p>	<p>Одговорност: Уговарач</p> <p>Ревизија од стране Надзора.</p> <p>ресурси: Извођач – одријеђена особа за управљање заштитом здравља и безбједности.</p>	План мора бити одобрен од стране АРС и локалних надлежних органа, као и од стране Надзорног инжењера, прије почетка изградње.	<p>Документовани план управљања заштитом здравља и безбједност и на раду – ажурни подаци о статистици здравља и безбједности.</p> <p>Аутопутевима РС доставити информације о примјени а</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						статистику доставити ЕИБ-у у склопу редовног годишњег извештаја..	
9.3	<p>План управљања заштитом здравља и безбједности на раду током рада аутопута:</p> <p>План управљања здрављем и безбедношћу током рада аутопута, треба јасно да опише здравствене и безбедносне захтеве како за АРС тако и за особље подизвођача током рада и одржавања пута. План би требало да обухвати (али да се не ограничава на): управљање опасним материјалима, саобраћајне незгоде, рад на висини, рад у скученим просторима, опасности од електричне енергије итд.</p> <p>Услови уговора између АРС и њихових подизвођача треба да обезбједе да се подизвођачи придржавају Плана.</p>	Унапријеђе н учинак у заштити здравља и безбједности.	EIBS9: Безбједност и здравље.	Одговорност: АРС. Ресурси: АРС и његови подизвођачи.	План мора бити достављен ЕИБ-у пре почетка рада аутопута. Примјењивати током рада аутопута.	Документовани План управљања заштитом здравља и безбједност и на раду – ажурни подаци о статистици здравља и безбједности. Аутопутевима РС доставити информациј	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						е о примјени а статистику достављати ЕИБ -у склопу редовних годишњих извештаја.	
9.4	<p>Провјера безбједности пута (енгл. Road Safety Audit):</p> <p>Провјеру (ревизију) безбједности пута у складу са ЕУ Директивном 2008/906/ЕС (и одговарајућим законским прописима РС) мора извршити независно, овлашћено тијело, провјером Главног пројекта у који је потом потребно унијети одговарајуће измјене</p> <p>Провјеру пута потребно је спровести када пут буде у функцији.</p>	Смањење ризика од удеса и уанпређење безбједности саобраћаја у локалној заједници.	EIBS9: Безбједност и здравље.	<p><i>Одговорност:</i> APC да одаберу консултанта.</p> <p><i>Ресурси:</i> APC за трошкове ангажовања консултанта.</p>	Прије завршетка Главног пројекта и накнадно, након кључних фаза, како је захтјевано ЕУ Директивом 2008/96/ЕС.	<p>Провјера безбједност и пута.</p> <p>Ажурирани Главни пројекат и тендерска документација.</p> <p>Извјештај о томе у Годишњем извјештају о заштити</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						животне средине и социјалним питањима ка ЕИБ. Report in AESR to EIB.	
9.5	<p>План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама:</p> <p>АРС да осигура да извођач развије и имплементира План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама.</p>	Адекватан одговор у хитним случајевима.	<p>Локални регулаторни захтјеви.</p> <p>EIBS9: Безбједност и здравље.</p>	<p>Одговорност: Извођач</p> <p>Ресурси: Интерни или уз подршку консултанта.</p>	Прије почетка изградње План мора бити одобрен од стране АРС.	<p>Документован План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама</p> <p>АРС да извјештава о ажурирањима у оквиру годишњих извјештаја</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
						према ЕИБ-у.	
9.6	<p>План управљања саобраћајем:</p> <p>АРС да обезбједи да извођач развије и примени План управљања саобраћајем, између осталог да обезбеди довољан приступ грађана парцелама и свим другим ресурсима заједнице у сваком тренутку током изградње.</p> <p>Представити План управљања саобраћајем локалном становништву и корисницима земљишта.</p>	<p>Усклађено са захтевима ЕИБ-а о здрављу и безбедности и и обезбеђивању приступа су минимизирани за локалне заједнице и кориснике пољопривредног земљишта.</p>	<p>Закон о планирању и изградњи РС.</p> <p>EIBS1: Процјена и управљање утицајима и ризицима по животну средину и социјалним питањима.</p> <p>EIBS9: Безбједност и здравље. Health, Safety and Security.</p> <p>Best practice</p>	<p>Одговорност: Извођач. Ревизија од стране Надзорног инжењера.</p> <p>Ресурси: Извођач – овлашћени менаџер за област безбједности и здравља.</p>	<p>План мора бити достављен и одобрен од стране надзорног инжењера пре почетка изградње.</p> <p>Реализован о у фази изградње.</p>	<p>Документован План – ажуерна статистика и подаци о акцидентима</p> <p>Обезбеђене ажуриране информације према АРС-у о имплементацији, и статистика према ЕИБ.</p>	

Бр.	Акциони план заштите животне средине и социјалних питања	Ризици и користи за животну средину и социјална питања	Захтјев (законски прописи, ЕИБ стандарди, добра пракса)	Ресурси, Инвестиције, одговорност	Временски оквир	Циљ и критеријуми за вриједновање успјешне реализације	Статус
Стандард 10: Укључивање заинтересованих страна							
10.1	<p>План укључивања заинтересованих страна и решавање жалби.</p> <p>План укључивања заинтересованих страна садржи обавезе везане за објављивање информација и одржавање консултација око кључних тема које интересују локалне заједнице, као што су коначне локације подвожњака и надвожњака (током припреме детаљног пројекта), план управљања саобраћајем, могући прекиди комуналних услуга, разматрање пројекта компензације локалних заједница, итд.</p>	Решавање ризика и утицаја на локалне заједнице и друге заинтересоване стране.	ЕИБ С10: Укључивање заинтересованих страна	<p>Одговорност: АРС и Извођач</p> <p>Ресурси: АРС и Извођач</p>	Пре почетка изградње, током изградње и након отварања аутопута за саобраћај.	<p>Спроведене консултације, објављене информације и План укључивања заинтересованих страна ажуриран по потреби.</p> <p>Укључити информације о напретку у спровођењу у АРС-ов годишњи извештај за ЕИБ.</p>	